

事務事業評価シート(平成21年度実績分)

(1) 事務事業の名称・位置づけ【Plan1】

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

事務事業コード	事務事業名	担当課	担当係名	所属長(課長等)名	担当者係長名
06314	湯舟PC配水池更新事業	建設水道課	水道工務係	増沢 秀行	唐澤 武志
		一次評価年月日	平成 22 年 6 月 30 日	連絡先(内線)	2167
事務事業実施の根拠・位置づけ	予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名)	会計区分		事業コード	事業名(歳出予算見積書)
		「 一般 区 特別	9123	湯舟PC配水池更新事業	
	「 一般 区 特別	9124	有形固定資産購入費		
	第四次総合計画後期基本計画の施策体系における位置づけ	章 (コード選択)	3章	夢のある地域形成	
		節 (コード選択)	1節	町の基盤を整備する	
		項[基本施策] (コード選択)	313	上水道の安定供給	
主な取り組み (コード選択)		3131	上水道・簡易水道整備		
関連する計画等への位置づけ	☑ 第四次行財政改革大綱	「 3ヶ年実施計画	「 主要業務報告	「 その他	
事務期間	(開始) H21 年度 ~ (終了予定) H25 年度	L	開始時期不明	「	終期設定なし

(2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。【Plan2】

①対象(〜に対して)……この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

湯舟配水池配水区域の給水家庭

②目的(意図)(〜という状態にするために)……この事務事業のサービスを提供することによって対象をどういう状態にしたいのですか。

湯舟配水池の耐震化更新により、湯舟配水池配水区域の給水家庭に安定した給水を提供し、地震による被災を防ぐ。

③手段(事業内容)(〜を行う)……上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。

- 1 測量、調査、用地取得、詳細設計
- 2 湯舟配水池築造、緊急遮断弁及び場内配管、電気計装設備等付帯設備
- 3 既設配水池取り壊し
- 4

(3) 活動指標の設定と推移……(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。【Do1】

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度	
		20年度	21年度	22年度 (見込み)		25 年度 (見込み)	
① 指標名	国庫補助金を含む湯舟配水池更新事業費	0	0	35,190		22,000	
① 説明	各年度ごとの予算額	目標値設定の根拠 国庫補助事業の年度別事業費が、進捗状況の目標値となる。					
② 指標名							
② 説明		目標値設定の根拠					

(4) 成果指標の設定と推移……(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。【Do2】

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度	
		20年度	21年度	22年度 (見込み)		25 年度 (見込み)	
① 指標名	配水池更新事業完成	-	-	-		完成、供用開始	
① 説明	完成し供用を開始することが成果目標	目標値設定の根拠 最終目標年度【平成25年度】に新配水池の供用を開始する目標である。それを成果目標とする。					
② 指標名							
② 説明		目標値設定の根拠					

(5) 総事業費(コスト)の推移【Do3】

※事業費の算定方法	決算書・予算書等に記載の数字				按分計算による算定									
	平成20年度 決算	平成21年度 決算	平成22年度 見込み	平成23年度 見込み	平成20年度 決算	平成21年度 決算	平成22年度 見込み	平成23年度 見込み						
○総事業費(コスト概算) =①+②	(千円)	0	1,467	36,674	343,142									
対前年比	%			2500.6	935.6									
A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など)		0	1,467	36,674	343,142									
B) 一般財源(税金)														
①事業費	(千円)	0	0	35,190	340,000									
対前年比	%			エラー-503	966.2									
②人件費の概算	(千円)	0	1,467	1,484	3,142									
対前年比	%			101.2	211.7									
		課長	課長補佐	係長	一般職員	延べ人数	年間人件費	年間人件費	年間人件費	年間人件費				
		H21 H22 H23	H21 H22 H23	H21 H22 H23	H21 H22 H23	H20 H21 H22 H23								
町職員(正規職員)		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.06	0.21 0.21 0.41	0.00 0.23 0.23	0.48	0	1,467	1,484	3,142			
臨時職員		人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算式)シート									0	0	0	0

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

視点	項目別評価	判定	評価結果
必要性	1. 事業のニーズに変化はありますか	B	A 増加傾向にある B 変化していない C 減少傾向にある D かなり減少している
	2. 町(行政)が関与する必要性がありますか	A	A 町が主体となる必要がある B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる D 町の関与のあり方を再検討する
目的妥当性	3. 対象の設定は妥当ですか	A	A 対象は現在の設定が妥当である Bの場合その具体的な内容をお書きください B 対象の変更の余地がある
	4. 目的(意図)の設定は妥当ですか	A	A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している Bの場合その具体的な内容をお書きください B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある
有効性	5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)	A	A 期待したとおりの成果があった C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった D 成果が少なく今後も向上する見込みがない
	6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)	B	A すでに実施している A・Bの場合その具体的な内容をお書きください B 今後は可能性がある 浄水場内老朽化緩速ろ過地の改修 C 今後も可能性はない
効率性	7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか	B	A 余地なし C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり
公平性	8. 受益者負担は適切ですか	B	A 検討の余地なし C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり
その他	9. 現在の事業内容(サービス)に対して、対象の声やニーズを把握していますか	B	A アンケートなど具体的な方法で把握している A・Bの場合その具体的な把握方法を、Cの場合その理由をお書きください B 日常業務の中で把握している 用地取得予定の地権者説明会における意見などの把握。 C 把握していない

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する イ. 見直しのうえで継続する ウ. 終期設定 エ. 廃止 オ. 休止

〈今後の展開方針〉(イを選択した場合のみを一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)
 c 効率化を図る(コストを下げる)
 d 縮小する(簡素化する)
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業改善の経過

(前年度で記入した事業の方向性の具体化内容についての評価やこれまでに事業改善をした経過を記入します。)

事業の方向性の具体化

(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)

平成23年度に配水池築造工事、平成24年度緊急遮断弁、機械電気設備、平成25年度既設配水池の取り壊し、新配水池供用開始。	22年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
	[反映内容]
	用地取得、補償費

(8) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

(評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)

平成25年度供用開始に向け事業をすすめる。	上位の施策の推進に貢献していますか。 <input type="checkbox"/> をチェック
	<input checked="" type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし <input type="checkbox"/> B. 貢献度 中 <input type="checkbox"/> C. 貢献度 小

(今後の方向性 を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持 イ. 見直しのうえで継続する ウ. 終期設定 エ. 廃止 オ. 休止

a 上記 a~e を選択