

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月24日

計画の名称	辰野町公園施設長寿命化計画（継続）														
計画の期間	令和04年度 ～ 令和06年度（3年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	辰野町														
計画の目標	平成28年に策定した公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した施設の改修・更新を行い、利用者が快適に利用できる公園整備を実施する。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		214	A	214	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R4当初）	（R5当初）	（R6末）
1	公園施設長寿命化に基づく公園施設の改修・更新した公園施設の割合を50％から100％にする。			
	公園施設長寿命化に基づく公園施設の改修・更新した公園施設の割合 （改修・更新済み公園施設数） / （改修・更新対象公園施設数）	50%	75%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
改修・更新対象公園施設数 3施設												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	辰野町	直接	辰野町	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設改築更新	辰野町						189	1.25	策定済
	A12-002	公園	一般	辰野町	直接	辰野町	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改築	辰野町						25	1.25	策定済
											小計						214		
											合計						214		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
辰野町建設水道課において実施	該当事業が完了後に実施
	公表の方法
	辰野町ホームページにおいて公表する
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	荒神山公園内の体育館など老朽化した施設の改修・更新を実施し、利用者が快適に利用できる公園の整備が図れた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公園施設長寿命化計画に基づき、新たな整備計画を作成し、施設の長寿命化対策を実施する。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設長寿命化に基づく公園施設の改築・更新した公園施設の割合を 0 %から100%にする		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	