

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月17日

|            |   |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
|------------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称      | 辰野町公園施設長寿命化計画   |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
| 計画の期間      | 平成29年度 ~ 令和03年度 (5年間)   |     |   |     |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 | ○ |                       |   |   |
| 交付対象       | 辰野町   |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
| 計画の目標      | 平成28年度に策定した公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した施設の改修・更新を行い、利用者が快適に利用できる公園整備を実施する。 |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D)   | 335 | A | 335 | B | 0 | C | 0 | D         | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標)   |                |       |             |
|----|--|----------------|-------|-------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |             |
|    |  | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値       |
| 1  | 公園施設長寿命化に基づく公園施設の改築・更新した公園施設の割合を0%から100%にする。<br>公園施設長寿命化に基づく公園施設の改築・更新した公園施設の割合<br>(改築・更新済み公園施設数) / (改築・更新対象公園施設数) | H29<br>0%      | 50%   | H33<br>100% |
|    |  |                |       |             |
|    |  |                |       |             |
|    |  |                |       |             |
|    |  |                |       |             |
|    |  |                |       |             |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |               |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

| A 基幹事業               |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 都市公園・緑地等事業           | A12-001 | 公園   | 一般   | 辰野町  | 直接   | 辰野町 | -   | -   | 公園施設長寿命化対策支援事業        | 都市公園施設更新         | 辰野町              |            |     |     |     |     | 210            |           | 未策定            |  |
|                      | A12-002 | 公園   | 一般   | 辰野町  | 直接   | 辰野町 | -   | -   | 公園施設長寿命化対策支援事業(5か年防公) | 都市公園施設更新         | 辰野町              |            |     |     |     |     | 125            |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 335            |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  | 合計               |            |     |     |     |     |                | 335       |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

事後評価

|   |   |
|---|---|
| 事後評価の実施体制、実施時期                            |   |
| 事後評価の実施体制<br>辰野町建設水道課において実施               | 事後評価の実施時期<br>該当事業が完了後に実施  |
|   | 公表の方法<br>辰野町ホームページにおいて公表する  |
| 事業効果の発現状況                                 |   |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況              | 目標値に達成しなかったが、荒神山公園内の野球場や体育館など老朽化した施設の改修・更新を実施し、利用者が快適に利用できる公園の整備が図れた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述）      |   |
| 特記事項（今後の方針等）                              |   |
| 公園施設長寿命化計画に基づき、継続の整備計画において施設の長寿命化対策を実施する。 |   |

| 目標値の達成状況 |   |                |   |
|----------|---|----------------|---|
| 番号       | 指標（略称）                                      |                |   |
|          | 目標値 / 実績値                                   | 目標値と実績値に差が出た要因 |   |
| 1        | 公園施設長寿命化に基づく公園施設の改築・更新した公園施設の割合を0%から100%にする |                |   |
|          | 最終目標値                                       | 100%           | 荒神山公園の野球場のバックネットやダグアウト等の更新、屋内運動場の人工芝張替えや遊具の更新ができたが、体育館は工事を分割して実施することになり、最終実績値が50%となった。体育館の残工事となる陸屋根やトイレ、ロビー床等の改修は継続の整備計画で実施し、利用者が快適に利用できるよう施設の整備を進める。 |
|          | 最終実績値                                       | 50%            |   |
|          |   |                |   |
|          |   |                |   |
|          |   |                |   |
|          |   |                |   |
|          |   |                |   |