

質 問 回 答 書

回答日：令和7年6月23日

公告日	令和7年6月16日
件 名 工事場所	令和7年度 小野介護予防センター空調設備更新工事 小野介護予防センター
質問⇒回答	Q1：冷媒用断熱材被覆銅管について、既設流用または新設の区別の記載がありません。また既設配管の撤去工費は必要ないのでしょうか。詳細な指示を図面に記載願います。 →A1：既設流用または新設の区別の記載は、新設の距離を引いた分が既設になります。既設配管の撤去工費は、本体の撤去に含まれています。 Q2： リモコン取付工ですがリモコン位置が記載されておりません。またリモコン線は既設利用と解釈してよろしいでしょうか。 →A2：リモコンの位置は、既存位置になります。リモコン線は既設使用になります。 Q3：天井開口費について、内訳書では内装補油工事(クロス)が別途計上されていますが、当該開口部の復旧(クロス貼替等)は「内装保守工事」に含まれていると解釈してよろしいでしょうか。 →A3：当該開口部の復旧は内装保守工事に含まれています。 Q4：ダクト接続費について、既設ダクトを再利用で宜しいですか?ダクトサイズが未記載、数量が一式だと算定出来ない為、サイズと数量のご指示願います。 →A4：既設ダクトは再利用です。サイズは既設合わせ、数量は8ヶ所になります。 Q5：保温化粧ケースについて。 図面・設計書に具体的な位置指示がありません。ご指示願います。 →A5：屋外配管部分を対象としてください。 Q6：エアコン撤去について。 屋内機天井吊 2.8Kw 以下と記載していますが、更新機器が天井埋込型になっています。既設機器も天井埋込型ではないのでしょうか。 →A6：既設機器は天井内天吊です。

質問⇒回答	Q7：電気工事について。 動力盤改修工事一式となっておりますが詳細内訳をご指示願います。また照明器具撤去復旧とありますが撤去復旧の対象となる照明器具を内訳書にご指示願います。 →A7：動力盤改修工事の詳細については添付資料を参照してください。 撤去復旧の対象となる照明器具は、既存埋込型照明 3 台分の内訳になります。 Q8：設計図面に管種、配管経路、記号、詳細納まりなど記載がされていません。図面及び設計内訳書間の整合性についてご確認願います。 →A8：管種、配管経路、記号については設計図の配管詳細を参照してください。納まりについては現地を確認してください
--------------	---